

Data..... 26.08.2011 r. Protokół
 Kontrolę przeprowadził: mgr. inż. Wiesław Śniepiewiec
 Nr uprawnień: B-30/86 Termin wpisu do izby sam. zawod.

Wynik/wnioski.....

Opinia ocena budynku przedszkola i infrastruktury
 jest dobre. Zaleca się monitorowanie
 infrastruktury i urządzeń szkolnych.

2. Data ostatniej okresowej /corocznej/ kontroli stanu technicznej sprawności:

a/ instalacji urządzeń służących ochronie środowiska..... obiekt nie posiada

kontrolę przeprowadził: =

nr uprawnień..... =

wynik/wnioski..... =

b/ instalacji gazowych..... 05.10.2011 Protokół

kontrolę przeprowadził..... Henryk Serafin

nr uprawnień..... dozorcu praca III

wynik/wnioski..... pozytywny. Instalacja jest sprawna i udogod
 się do dalszej eksploatacji.

c/ przewodów kominowych /dymowych, spalinowych, wentylacyjnych/..... 1.11.2011 Protokół 000986

kontrolę przeprowadził..... Stanisław Matyka

nr uprawnień..... 251/84 Mistrz Kominarski

wynik/wnioski..... pozytywny

3. Data ostatniej okresowej /raz na 5 lat/ kontroli stanu sprawności technicznej
 i wartości użytkowej całego obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego

otoczenia:..... 30.01.2007 r. Protokół

kontrolę przeprowadził..... mgr. inż. Wiesław Śniepiewiec

Nr uprawnień: B-30/86 Termin wpisu do izby sam. zawod.

wynik / wnioski / uwagi..... a) wykonać remont tynków, portek malarskich
 w piwnicach

b) poprawić efektywność wentylacji mechanicznej pomieszczeń kuchni

c) wykonać płytkę odbojową wokół budynku

d) sukcesywnie uzupełniać uszkodzone portki malarskie

e) odizolować elewację budynku sąsiada zlokalizowanego w granie

f) zlikwidować ostre elementy opróżnienia i brzozy wjazdowej

g) wyremontować dach budynku gospodarczego

h) sukcesywnie odnowić portki malarskie opróżnienia i

uregulować planu robót. Obecny stan techniczny elementów

konstrukcyjnych budynku i jego otoczenie nie stanowi zagrożenia dla jego

4. Potwierdzenie badania instalacji elektrycznej w zakresie stanu sprawności połączeń, użytkowej

osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażen, oporności izolacji przewodów

oraz uziemień instalacji i aparatów:

data..... 2011-03-07 Protokół nr 33/2011 (kuchnia, spiżarnia, piwnice)

kontrolę przeprowadził..... Jan Kubik

nr uprawnień..... D/0507/639/RZ/11

wynik / wnioski / uwagi..... pozytywny

5. Potwierdzenie badania instalacji piorunochronnej w zakresie stanu sprawności

połączeń, osprzętu oraz uziemień instalacji i zabezpieczeń.